

## DODATOK K ZMLUVE O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  
(ďalej v texte len „Zmluva“)

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.

Názov: **Slovenská výtvarná únia**  
Sídlo: Dostojevského rad 4533/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto  
IČO: 00178535  
DIČ: 2020795656  
IČ DPH: SK2020795656  
Štatutárny zástupca: Mgr. Tereza Tomešová (predsedníčka)  
(ďalej len “Objednávateľ”)

a

2.

Názov: AUREI, s.r.o.  
Sídlo: Nová 145, 900 31 Stupava  
IČO: 45854964  
DIČ: 2023107416  
IČ DPH: SK2023107416  
Štatutárny zástupca: Mgr. Martin Strnád (konateľ)  
(ďalej len “Zhotoviteľ”)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.4.2023 Zmluvu o dielo „Umelka – centrum moderného umenia a komunit – stavebné práce dokončenia diela“, ktorej predmetom sú **stavebné práce revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky „Budova Umeleckej Besedy“ a výstavby multifunkčného pavilónu a hudobného altánku.**

Vzhľadom na skutočnosť, že (i) Zmluva o dielo nadobúda účinnosť až po splnení odkladacej podmienky spočívajúcej v schválení procesu verejného obstarávania, ku ktorému prišlo neskôr ako Objednávateľ predpokladal a (ii) že stavebné objekty bolo možné z dôvodov na strane Objednávateľa odovzdať Zhotoviteľovi po častiach z dôvodu plánovaných kultúrno-spoločenských podujatí v daných objektoch, Zmluvné strany týmto Dodatkom upravujú časový harmonogram tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o dielo (Príloha č. 3 – Harmonogram plnenia) za nasledujúci časový harmonogram, ktorý je v súlade so skutočným stavom ako prišlo zo strany Objednávateľa k odovzdaniu jednotlivých stavebných objektov Zhotoviteľovi:

#### SO-01 Galéria Umelka BA

(Veľká výstavná sála, Kamenná sála, Vstupná hala, Galéria na schodoch, Ostatné stavebné práce)

začiatok stavebných prác: 18.6.2023

ukončenie stavebných prác: 17.10.2023

#### SO-02 Objekt sociálnych zariadení

začiatok stavebných prác: 23.7.2023

ukončenie stavebných prác: 22.11.2023

SO-03 Rekonštrukcia hudobného altánku

začiatok stavebných prác: 18.6.2023

ukončenie stavebných prác: 17.10.2023

Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a uzatvára sa podľa v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

Bratislava, 10.8.2023

---

**Mgr. Tereza Tomešová**  
*predsedníčka*  
Objednávateľ

---

**Mgr. Martin Strnád**  
*konateľ*  
Zhotoviteľ